

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной
инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2030 годы»**

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2030 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Лебяжского района от 19.09.2017 №444.

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является МКУ Администрация Лебяжского района Кировской области.

Соисполнители Программы отсутствуют.

Основные цель Программы:

повышение качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания; повышение уровня благоустройства территорий; защита населения от болезней, общих для человека и животных; повышение качества и комфорта городской среды на территории Лебяжского городского поселения, создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ремонт жилых помещений участников и инвалидов ВОВ.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы определены следующие задачи:

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
2. Обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;
3. Создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг;
4. Защита населения от болезней, общих для человека и животных;
5. Повышение благоустройства дворовых территорий.

Анализ факторов повлиявших на ход реализации программы

За 2020 год плановый объём бюджетных ассигнований по Муниципальной программе составил 438707руб., профинансировано 437847руб., таким образом, план по программе выполнен на 99,8%.

В 2020 году было профинансировано 4 мероприятия из 10:

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения

*проведена экспертиза по замене водогрейного котла КВм 0,95 Д-ТЦ в здании котельной №3 ХРСУ, расположенной по адресу: п. Лебяжье, ул. Кооперативная, 11а на сумму 40000 рублей 00 копеек.

2. Содержание межпоселенческого кладбища в пгт. Лебяжье

*произведен сбор и вывоз мусора из контейнеров, оказаны услуги рабочих по погрузке мусора, расчистка ЭО-2621, Т-40, ДТ-75, профинансировано 37687 руб 00 коп.

3. Заменен дефектный штыревой изолятор на опоре ВЛ 6-20 кВ (ЕБК 14003, финансирование – 10920 руб 00 коп.

4. Субсидия из районного бюджета на проведение мероприятий в целях создания резерва материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения на территориях сельских поселений района, финансирование – 350000 руб 00 коп.

Результаты реализации мероприятий и информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 1 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2030 годы» за 2020 год».

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2030 годы» представлены в Приложении № 2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации му-

ниципальной программы целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы с запланированными (Эi):

$\text{Э}_1=26/31 \times 100 = 83,9\%(100\%)$	— доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
$\text{Э}_2=4,9/10,5 \times 100=46,7\%(100\%)$	— доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
$\text{Э}_3=0,38/0,38 \times 100 =100\%(100\%)$	— количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения
$\text{Э}_4=0/30 \times 100=0(0\%)$	— количество отловленных животных без владельцев
$\text{Э}_5=0/2 \times 100=0(0\%)$	— количество благоустроенных дворовых территорий и пространств
$\text{Э}_6=0/2 \times 100=0\%(0\%)$	— количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
$\text{Э}_7=0/0 \times 100=0\%(0\%)$	— проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов ВОВ
$\text{Э}_8=1/1 \times 100=100\%(100\%)$	- замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ 6-20 кВ (ЕБК 14003)

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год составила:

$$\text{Э}=(100\%+100\%+100\%+0\%+0\%+0\%+0\%+100\%)/8=50\%$$

По результатам расчета эффективность реализации программы составляет 50%. В соответствии со шкалой значений интегральной оценки муниципальной программы требует корректировки отчетов финансирования и целевых показателей.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

1. Продолжить в 2021 году реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2030 годы».

2. Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

3. Своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

4. Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных.

5. Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального образования Лебяжского муниципального района Кировской области на 2021 год на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2030 годы» денежные средства.

Заведующий сектором
жилищно-коммунального хозяйства

Е.А.Ветошкина

Приложение к перечню
Форма

Отчет

за январь-декабрь 2020 года об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района» на 2018-2030 годы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Плановый срок		Источники финансирован ия	Плановые расходы (рублей)	Фактические расходы (рублей)	Результат реализации мероприятия
			начало реализа ции	окончани е реализац ии				
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района» на 2018-2030 годы	Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства Ветошкина Екатерина Анатольевна	2020	2020	всего	438707	437847	
					Областной бюджет	100	0	
					Местный бюджет	438607	437847	
1	Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения		2020	2020	всего	40000	40000	проведена экспертиза по замене водогрейного котла КВм 0,95 Д-ТЦ в здании котельной №3 ХРСУ, расположенной по адресу: п. Лебяжье, ул. Кооперативная, 11а
					Областной бюджет	0	0	
					Местный бюджет	40000	40000	
2	Содержание межпоселенческого кладбища в пгт Лебяжье	Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства Ветошкина Екатерина Анатольевна	2020	2020	всего	37687	37687	Произведен сбор и вывоз мусора из контейнеров, оказаны услуги рабочих по погрузке мусора, расчистка ЭО-2621, Т-40, ДТ-75.
					Областной бюджет	0	0	
					Местный бюджет	37687	37687	

3	Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства Ветошкина Екатерина Анатольевна	2020	2020	всего	100	0	В течение 2020 года было проведено 3 аукциона, заявок не поступило.
					Областной бюджет	100	0	
					Местный бюджет	0	0	
4	Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ 6-20 кВ (ЕБК 14003)	Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства Ветошкина Екатерина Анатольевна	2020	2020	всего	10920	10920	Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ 6-20 кВ (ЕБК 14003)
					Областной бюджет	0	0	
					Местный бюджет	10920	10920	
5	Субсидия из районного бюджета на проведение мероприятий в целях создания резерва материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения на территориях сельских поселений района	Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства Ветошкина Екатерина Анатольевна	2020	2020	всего	350000	349240	Выделена субсидия МУП Коммунсервис районного бюджета на проведение мероприятий в целях создания резерва материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения на территориях сельских поселений района
					Областной бюджет	0	0	
					Местный бюджет	350000	349240	

Сведения

О достижении целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018-2030 годы»

N п/п	Наименование муниципальной программы, секторного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей эффективности			
			2019 год факт	2020 год		Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года
				План	факт	
1.	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018-2030 годы»					
1.1.	доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	26	31,0	26	
1.2.	доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	4,9	10,5	4,9	
1.3.	количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения	единиц	0,38	0,38	0,38	
1.4	количество отловленных животных без владельцев	единиц	0	30	0	
1.5	Количество замененных штыревых изоляторов на опоре ВЛ 6-20 кВ (ЕБК 14003)	единиц	0	1	1	
1.6	Количество благоустроенных дворовых территорий и пространств	единиц	0	2	0	
1.7	Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	единиц	15	2	0	

