


СОГЛАСОВАНО

Глава Лебяжского
муниципального округа
 Т.А.Обухова
«5» февраля 2025 г.

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной
инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского
муниципального округа»**

Ответственный исполнитель:

Администрация Лебяжского
муниципального округа Кировской
области
отдел градостроительства,
архитектуры и жизнеобеспечения

Отчетный год:

2024 год

Непосредственный исполнитель:

Заместитель заведующего отделом
градостроительства, архитектуры и
жизнеобеспечения
Коноплева Дарья Валерьевна
тел. (83344) 2-01-91

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа»

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Лебяжского района от 08.10.2021 № 343.

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области.

Соисполнители Программы отсутствуют.

Основные цель Программы:

- повышение качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания;
- повышение уровня благоустройства территорий;
- повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального округа;
- создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов;
- повышение безопасности населения на территории округа;
- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Лебяжского муниципального округа;
- повышение качества и надежности поставки газоснабжения на территории округа;
- обеспечения безопасности для окружающей среды и природопользования;
- развитие гражданской активности;

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы определены следующие задачи:

- модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;
- благоустройство территорий для населения Лебяжского муниципального округа;
- создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг;
- содержание мест захоронения на территории Лебяжского муниципального округа;
- защита населения от болезней, общих для человека и животных;
- строительство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Лебяжского муниципального округа;
- реализация ППМИ;
- реализация программы формирования современной городской среды;
- разработка схемы газоснабжения для населенных пунктов на территории Лебяжского муниципального округа;
- разработка проекта санитарно - защитных зон на территории Лебяжского

муниципального округа;

- содействие развитию гражданских инициатив;

Анализ факторов повлиявших на ход реализации программы

За 2024 год плановый объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе составил 19 111 757,64 профинансировано 16 975 671,73 руб., таким образом, план по программе выполнен на 88,82 %.

В 2024 году было профинансировано 8 мероприятий:

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения выделено 1 035 427 рублей 00 копеек.

2. Благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа, выделено 3 715 692 рублей 61 копеек

- * Работы по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа, выделено 1 577 852 рублей 00 копеек

- * Работы по ремонту памятников, выделено 77 150 рублей 00 копеек

- * Прочие мероприятия по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа на оплату работы граждан направленных отделом трудоустройства Лебяжского района «КОГКУ ЦЗН Советского района», выделено 77 500 рублей 00 копеек

- * Содержание уличного освещения Лебяжского муниципального округа, выделено 1 445 190 рублей 00 копеек

- * Содержание мест захоронений Лебяжского муниципального округа, выделено 236 578 рублей 61 копеек

- * Техосмотр и страхование тракторов, выделено 7400 рублей 00 копеек

- * На уплату транспортного налога по тракторам, выделено 10 424 рублей 00 копеек

- * Приобретение контейнеров для сбора ТБО, выделено 189 747 рублей 50 копеек.

3. Предоставляемые субсидии муниципальному унитарному предприятию «Коммунсервис», выделено 5 091 298 рублей 99 копеек

- * Субсидия МУП «Коммунсервис» на софинансирование покупки оборудования для насосной станции 1-2 подъема в пгт.Лебяжье с последующим монтажом и установкой; приобретение глубинных насосов, погашение задолженности за электроэнергию перед АО «ЭнергосбыТ Плюс», выделено 638 000 рублей 01 копеек

- * Субсидия МУП «Коммунсервис» на погашение задолженности за электроэнергию перед АО «ЭнергосбыТ Плюс», выделено 691 298 рублей 00 копеек

4. ППМИ, выделено 6 591 529 рублей 26 копеек

- * Обустройство центральной площади, ул.Комарова, между д.1а и д.№13, пгт.Лебяжье, выделено 4 381 312 рублей 00 копеек

- * Ремонт участка водопровода ул.Солнечная , дер.Михеевщина, выделено 670 151 рублей 00 копеек

- * Ремонт водопровода ул.Школьная, д.Индыгойка, выделено 892 175 рублей 00 копеек

- * Ремонт участков водопровода ул. Молодёжная, ул. Свободы, ул. Лаптева, с.Лаж, выделено 629 436 рублей 00 копеек

* Ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, пос. Окунево, выделено 18 455 рублей 26 копеек

5. Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет Лебяжского муниципального округа выделено 1 079 428 рублей 77 копеек

* Промывка водозаборной скважины на ул.Лаптева с.Лаж, замена труб в водозаборной скважине ул.Зеленая с.Лаж, выделено 56 500 рублей 00 копеек

* Мероприятия по благоустройству с.Лаж, выделено 176 250 рублей 00 копеек

* Ремонт павильона- накопителя питьевой воды в д. Чупраки, выделено 188 750 рублей 00 копеек

* Обустройство уличного освещения, ремонт памятника и благоустройство деревни Гаврюшата, выделено 41 300 рублей 00 копеек

* Обустройство территории кладбища и уборка старых деревьев на территории кладбища с.Вотское, мероприятия по борьбе с борщевиком с.Вотское, выделено 200 000 рублей 00 копеек

* Мероприятия по благоустройству с.Мелянда, выделено 2500 рублей 00 копеек

* Обустройство территории кладбища и ремонт забора кладбища с.Ветошкино, выделено 204 128 рублей 77 копеек

* Благоустройство на территории кладбища села Боровково, обустройство подъездных путей к кладбищу села Боровково, выделено 150 000 рублей 00 копеек

* Благоустройство территории с.Кузнецово, выделено 60 000 рублей 00 копеек

6. На оплату исполнительного сбора по решению суда по санитарно – эпидемиологическому заключению на источники водоснабжения, выделено 37 500 рублей 00 копеек.

7. На исполнение судебного решения по гражданскому делу №2-3/131/2023 по иску прокурора в защиту прав несовершеннолетнего, в счет компенсации морального вреда, выделено 15 000 рублей 00 копеек.

8. На разработку проектно- сметной документации на строительство тротуаров по ул.Комарова п.Лебяжье, выделено 1 500 000 рублей 00 копеек

9. Административный штраф по постановлению по делу об административном правонарушении за неисполнение, выделено 30 000 рублей 00 копеек.

Результаты реализации мероприятий и информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 1 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа».

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа» представлены в Приложении № 2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной программы целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы с запланированными (\mathcal{E}_i):

$\mathcal{E}_1=28,4/28,4 \times 100 = 100\%(100\%)$	— доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
$\mathcal{E}_2=9,1/9,1 \times 100=100\%$	— доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
$\mathcal{E}_3=0,33/0,33 \times 100 = 100\%$	— количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения
$\mathcal{E}_4=4/4 \times 100= 100\%$	— количество отловленных животных без владельцев
$\mathcal{E}_5=0/10 \times 100= 0\%$	— количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
$\mathcal{E}_6=4/4 \times 100= 100\%$	- количество реализованных проектов ППМИ
$\mathcal{E}_7=3/3 \times 100=100\%$	— количество тракторов застрахованных и прошедших техосмотр
$\mathcal{E}_8=9/9 \times 100=100\%$	- количество социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета;

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год составила: $\mathcal{E}=(100+100+100+100+0+100+100+100)/8 = 87,5\%$

По результатам расчета эффективность реализации программы составляет 87,5%.

В соответствии со шкалой значений интегральной оценки муниципальную программу можно признать **эффективной**.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

1. Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

2. Своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

3. Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

1. Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

2. Своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

3. Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных.

4. Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального образования Лебяжского муниципального округа Кировской области на 2025 год на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» денежные средства.

Заместитель заведующего отделом
градостроительства, архитектуры
и жизнеобеспечения



Д.В. Коноплёва

Приложение 1

Отчет

за январь-декабрь 2024 года об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа»

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы (рублей)	Фактические расходы (рублей)	Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах)	Результат реализации мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации					
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа»	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	Всего	19 111 757,64	16 975 671,73	88,82 %	
							Областной бюджет	4 838 400,00	4 698 446,83	97,11 %	
							Местный бюджет	14 273 357,64	12 277 224,90	86,01 %	
							Всего	1 035 427,00	1 035 426,40	99 %	
							Областной бюджет	0	0	0	
							Местный бюджет	1 035 427,00	1 035 426,40	99 %	
1	Модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения	Заместитель заведующего отделом градостроительства и архитектуры жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	Всего	3 715 692,61	3 365 016,48	90,56 %	
2	Благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа	Заместитель заведующего отделом градостроительства	2024	2024	2024	2024	Областной бюджет	0	0	0	

2.1	Работы по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа	архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	Местный бюджет	3 715 692,61	3 365 016,48	90,56 %	
	Заместитель заведующего отделом градостроительства архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна						Всего	1 577 852,00	1 545 135,08	97,93 %	Муниципальный контракт № 0140600021724000001-01 от 24.01.2024 с МУП «Коммунсервис» на расчистку контейнерных площадок (оплата ежемесячно): - 31.01.2024 на сумму 11 721,32; - 25.03.2024 на сумму 11 721,32; - 23.04.2024 на сумму 11 721,32; - 27.12.2024 на сумму 23 442,64;
							Областной бюджет	0	0	0	Оплата 520 рублей за камеру по авансовому отчету оплата 06.02.2024;
							Местный бюджет	1 577 852,00	1 545 135,08	97,93 %	Услуги по вывозке снега с территории площади пгт Лебяжье ул. Комарова договор с ООО «Дорстрой» от 29.01.2024 № 10 оплата 19 000 06.02.2024; Покупка моторного масла по муниципальному контракту № Вр01076137 от 22.02.2024 с ООО «Строительно-монтажное

<p>управление -18» оплата 29.02.2024 на сумму 4 263,60;</p>	<p>Покупка хоз.инвентаря (грабли,лопаты,мётла) муниципальный контракт №</p>	<p>Вр01071221-ГР от 16.02.2024 с ООО</p>	<p>«Офис и стиль» на сумму 8 660 оплачено 04.03.2024;</p>	<p>Покупка лески для триммера муниципальный контракт с ООО «</p>	<p>Строительно-монтажное управление -18» №</p>	<p>ВР01076054 от 22.02.2024 на сумму 4 789,75 оплачено 11.03.2024;</p>	<p>Покупка хоз.товаров (пакеты д.мусора, перчатки, грабли) договор № 31 от 02.05.2024 на сумму 6 250, с ИП</p>	<p>Асхатзяновым Р.Р, оплачено 06.05.2024;</p>	<p>Договор с ООО «Кировским областным центром дезинфекции» на обработку общественных мест пгт Лебяжья от клещей</p>	<p>От 02.05.2024 № 702 на сумму 4900,оплачено</p>																																																																																																																																																	
---	---	--	---	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

													<p>Договор № 57 от 22.07.2024 с ИП Багдарсаяном А.А. уборка деревьев ул. Комарова, оплата 29.07.2024 на сумму 96 774,77.</p> <p>Муниципальный контракт с ООО «Ясень пень» № 0140600021724000046-01 от 07.06.2024 на сумму 196 934,72 оплата 19.08.2024 уборка насаждений ул. Пионерская пгт Лебяжье.</p> <p>Договор № 71 от 02.09.2024 с ИП Асхатзяновым Р.Р. на сумму 520 рублей оплата 05.09.2024 покупка стартера в сборе для триммера.</p> <p>Договор от 02.08.2024 № 65 с ООО «Уржумнефтепродукт» оплата 05.09.2024 на сумму 9 877,50; Оплата 26.12.2024 на сумму 1090 (бензин).</p> <p>Договор от 02.08.2024 № 69 с ИП Багдарсаяном А.А. на сумму 44 717,48 оплата 13.09.2024.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Договор № 84 от 27.09.2024 с ИП Асхагзяновым Р.Р. на сумму 650 оплата 30.09.2024. (гвозди на мост.д.Редькино). Земельный налог 602 р оплата 26.07.2024.</p>						
<p>Договор с ООО «Уржумнефтепродукт» от 02.08.2024 № 65 - на сумму 533 рубля; - на сумму 6 322,50 руб; -на сумму 1 672,50 руб;</p>						
<p>Договор с ИП Мокошеевым Е.М. от 14.10.2024 № 92 на сумму 29 512 (доска обрезная); оплата 18.10.2024.</p>						
<p>Договор с ИП Метелевой О.Д. от 08.10.2024 № 1494 на сумму 16 200 (покупка адресных табличек);</p>						
<p>Договор с ООО «Экофирма» от 17.10.2024 № 1440 на сумму 19 150 (покупка контейнер для собак);</p>						
<p>ООО «Дорстрой» мун.контракт от 23.09.2024 № 0140600021724000081-01 на сумму 611 345,81 (ограждение</p>						

ул.Комарова);																
Договор с ИП Асхатзяновым Р.Р. от 24.10.2024 № 100 на сумму 7 647, (покупка кисть,эмаль);																
Договор с ИП Коновалов С.М. от 01.11.2024 № 26 на сумму 7400 (оплата таблички выгул собак);																
Мун.контракт с ИП Асхатзяновым Р.Р. от 21.11.2024 № 0140600021724000099- 01 на сумму 52 470 (стальная труба);																
Договор с ИП Коновалов С.М. от 06.11.2024 № 30 на сумму 6 420 (оплата информационного стенда для собак);																
Договор с ИП Дудоровым В.В. от 12.11.2024 № 111 на сумму 15 000 (благоустройство Михеевщины);																
Муницип.контракт с ООО «ТОРГПЛУС43» от 28.11.2024 № 0140600021724000098- 01 на сумму 38900 (спил аварийного дерева);																

2.1	Работы по ремонту памятников	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплева Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	Всего	77 150	72 784,60	94,34 %	<p>Договор с МУП «Коммунарвис» от 02.12.2024 № 123 на сумму 13 500 (работа по расчистке водоотвод канала);</p> <p>Договор с МУП «коммунарвис» от 09.12.2024 № 125 на сумму 6000 (работа по подсыпке трагуаров);</p> <p>Договор с МУП «Коммунарвис» от 16.12.2024 № 130 на сумму 5000 (работа по уборке веток);</p>
.1							Областной бюджет	0	0	0	<p>Покупка краски, кисти, цемент на ремонт памятников по муниципальному контракту № ВР01071142-TR с ООО «Строительно-монтажное управление - 18» от 13.02.2024 на сумму 14 285,90 оплата 29.02.2024.</p>
							Местный бюджет	77 150	72 784,60	94,34 %	<p>Договор с ИП Стародубцев А.В. от 26.04.2024 № 30 на покупку венков сумма 11 350 оплачено 16.05.2024.</p>
											<p>Договор с ИП Багаутдиновым Э.Х. от</p>

2.2 Прочие мероприятия по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа на оплату работы людей направленные отделом трудоустройства Лебяжского района «КОГКУ ЦЗН Советского района»	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	Всего	77 500	55 276,41	73,27 %	17.09.2024 № 43-497/2024 на сумму 44 250 оплата 27.09.2024 (строительные материалы на ремонт памятника с. Вотское) Договор с ИП Асхатзяновым Р.Р. от 25.09.2024 № 83 на сумму 2 898,7 оплата 27.09.2024 строительные материалы на ремонт памятник с.Вотское) Оплата 9 договоров с работниками по благоустройству, налог на доход физических лиц, страховые взносы на общую сумму 55 276,41 руб. Договоры № 10-ср,11-ср,12-ср,13-ср,14-ср от 07.06.2024; договор № 47 от 11.06.2024. Договоры № 16-ср;18-ср;17-ср от 19.07.2024.
2.3 Содержание личного осещения Лебяжского муниципального	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	Всего Областной бюджет Местный бюджет	1 445 190,00 0 1 445 190,00	1 367 359,59 0 1 367 359,59	94,61 % 0 94, 61 %	Договор от 31.01.2023 № 334479 оплата за э/энергию на сумму 13009,92, оплачено 18.01.2024; Соглашение от 19.01.2024 № б/н оплата за электроэнергию: - 14.02.2024 на сумму 103 593,79;

							<p>уличного освещения № 0140600021724000048-01 от 11.06.2024 на сумму 86 430,83 (09.07.2024);</p> <p>Оплата тех.присоедин. договор с ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 28.06.2024 № 431052505 на сумму 8 438,35; 16 876,69; 19 689,47; (09.07.2024, 17.07.2024 05.08.2024);</p> <p>Договор с ООО «ГТ Плюс» от 11.09.2024 № 77 на сумму 29 362,70 оплачено 18.09.2024.</p> <p>Муниц.контракт от 12.09.2024 № 431054215 с ПАО «Россети Центр и Приволжье» на сумму 155 077,10 оплата 30.10.2024 (улич осещение Изиморка).</p> <p>Договор с ИП Печенин Е.Н. договор от 20.11.2024 № 116 на сумму 2670,0 оплачено 26.11.2024.</p> <p>Муницип.контракт с ТТ «Плюс» от 21.11.2024 № 0140600021724000090-01 на сумму 15 000, оплата 29.11.2024.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

									«Россети Приволжье» от 28.06.2024 № 431052505 на сумму 11 251,13 оплачено 25.12.2024.	Центр										
2.3	На проведение уличного освещения по ул.Кооперативной (от поворота Южной/Кооператив- ной до поворота ул.Строителей / ул.Кооперативная) и замену светильников по ул.Комарова (от поворота по ул.Октябрьская / ул.Комарова), дополнительная установка светильников по ул.Советская/ул.Окт ябрьская, ул.Юбилейная, ул.Пагрушева	Заместитель заведующего отделом градостроительства , архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Муниципальный контракт (провод А16) от № 0140600021724000050-01 от 14.06.2024 с ООО «ГТ Плюс» на сумму 22 270,оплачено 24.06.2024 сумма 18 260;	от										
.1									Всего	134 800,00	134 800	100 %							Муниципальный контракт (электропровода) от № 03.06.2024 ВР01120809 на сумму 30 000, оплачено на сумму 16522,60, 26.06.2024; Договор с ООО «ГТПлюс» от 11.09.2024 № 77 на сумму 29 362,70 оплачено 18.09.2024 сумма(13586,57).	от
									Областной бюджет	0	0	0							Муниципальный контракт на покупку оборудования для уличного освещения № 0140600021724000048- 01 от 11.06.2024 на сумму 86 430,83.	от
									Местный бюджет	134 800,00	134 800	100 %								

2.4	Содержание мест захоронений Лебяжского муниципального округа	Заместитель заведующего отделом градостроительства и архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	Всего	236 578,61	194 902, 84	82,38 %	<p>Договор с ООО «Кировским областным центром дезинфекции» от 02.05.2024 № 702 на сумму 28000 оплачены 08.05.2024</p> <p>противоклещевые мероприятия;</p> <p>Контракт (оплата вывоз мусора с кладбища) № 26146-2024/ГКО-К от 22.04.2024;</p> <p>- 04.06.2024 на сумму 23237,13;</p> <p>- 04.07.2024 на сумму 10 935,12;</p> <p>- 16.08.2024 на сумму 11 973,12;</p> <p>- 03.10.2024 на сумму 11973,12;</p> <p>Договор с МУП «Коммунсервис» на приборку контейнерных площадок около кладбища пгт Лебяжье № 36 от 17.05.2024 на сумму 15200 оплата 04.06.2024.</p> <p>Земельный налог оплачен 27.02 2024 на сумму 329руб и 26.04.2024 на сумму 602 рубля.</p> <p>Договор с МУП «Коммунсервис» на приборку контейнерных площадок около</p>
							Областной бюджет	0	0	0	
							Местный бюджет	236 578,61	194 902, 84	82,38 %	

												кладбища пгт Лебяжье № 68 от 14.08.2024 на сумму 23 442,64. Договор с МУП «Коммунсервис» от 03.10.2024 № 89 на сумму 28 000 оплачено 18.10.2024. Земельный налог оплачен 25.10.2024 на сумму 330 руб.	
2.4	Организация и содержание мест захоронения		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Договор с ИП Стародубцевым А.В. от 16.09.2024 № 79 покупки ритуальных принадлежностей; Договор с МУП «Коммунсервис» от 16.09.2024 № 80 на сумму 7 214,71.
.1		Заместитель заведующего отделом градостроительства , архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна											Всего 50 000 10 864,71 21,73 % Областной бюджет 0 0 Местный бюджет 50 000 10 864,71 21,73 %
2.4	На ремонт забора на межпоселенческом кладбище пгт. Лебяжье	Заместитель заведующего отделом градостроительства , архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Аукцион размещен 24.06.2024 по 02.07.2024, аукцион не состоялся, не было не одной заявки.
.2													Всего 13,97 0 0 Областной бюджет 0 0 Местный бюджет 13,97 0 0
2.4	Приобретение материалов на благоустройство забора на кладбище в п.Окунево	Заместитель заведующего отделом градостроительства , архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Договор с ИП Асхатзяновым Р.Р. № 38 от 20.05.2024, платеж.поруч. 0000-001111 от 23.05.2024.
.3													Всего 30 016 30 016 100 % Областной бюджет 0 0 Местный бюджет 30 016 30 016 100 %
2.5	Техосмотр и	Заместитель	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Оплата от 21.10.2024 на
													Всего 7400 5 230,06 70,68 %

	страхование тракторов	заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	0	0	0	0	сумму 3830,06 (страхование), от 05.11.2024 на сумму 1400 (техосмотр)
2.6	На уплату транспортного налога по тракторам	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	10 424	7 365	70,65 %	70,68 %	Оплачен 26.04.2023, 18.06.2024, 26.07.2024, 25.10.2024 за транспортный налог на сумму 7 365 руб.
2.7	Приобретение для контейнеров для сбора ТБО	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	189 747,50	189 747,50	76,67 %	76,67 %	Муниципальный контракт от 26.03.2024 № 0140600021724000020-01 с ООО «Лавметалл» оплата 27.04.2024 на сумму 189 747,50.
2.8	На приобретение саженцев деревьев для благоустройства центральной площади пгт. Лебяжье	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	50 000	0	0	0	Мероприятие бюджет реализовано в сентябре 2024 года.
3	Предоставление субсидии муниципальному унитарному	Заместитель заведующего отделом градостроительства	2024	2024	2024	2024	2024	2024	5 091 298,00	5 091 297,60	100 %	100 %	Субсидия МУП «Коммунервис» выдана в полном объеме.
									0	5 230,06	70,68 %		
									0	0	0	0	
									7400	5 230,06	70,68 %		
									0	0	0	0	
									10 424	7 365	70,65 %	70,68 %	
									0	0	0	0	
									10 424	7 365	70,65 %	70,68 %	
									189 747,50	189 747,50	76,67 %	76,67 %	
									0	0	0	0	
									189 747,50	189 747,50	76,67 %	76,67 %	
									50 000	0	0	0	
									0	0	0	0	
									50 000	0	0	0	
									5 091 298,00	5 091 297,60	100 %	100 %	

<p>предприятию «Коммунсервис» архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна</p>					<p>Областной бюджет</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>3.1 Субсидия МУП «Коммунсервис» на софинансирование покупки самоходной машины для погрузочно-разгрузочных и землеройно-транспортных работ на грунтах</p>	<p>2024</p>	<p>2024</p>	<p>2024</p>	<p>2024</p>	<p>Всего</p>	<p>3 761 999,99</p>	<p>3 761 999,99</p>	<p>100 %</p>	<p>Соглашение № Муп - 1 от 26.03.2024, доп.соглашение № 1 от 22.04.2024. Платеж.поруч. № 0000-000840 от 23.04.2024</p>
<p>3.2 Субсидия МУП «Коммунсервис» на софинансирование покупки оборудования для насосной станции 1-2 подъема в пгт.Лебяжье с последующим монтажем и установкой; приобретение глубинных насосов, погашение задолженности за электроэнергию</p>	<p>2024</p>	<p>2024</p>	<p>2024</p>	<p>2024</p>	<p>Всего</p>	<p>638 000,01</p>	<p>638 000,01</p>	<p>100 %</p>	<p>Соглашение № 6 от 16.05.2024 Платеж.поруч №0000-001083 от 17.05.2024 на сумму 338 000,01. Платеж.поруч № 0000-001390 от 26.06.2024 на сумму 300 000.</p>
					<p>Областной бюджет</p>	<p>5 091 298,00</p>	<p>5 091 297,60</p>	<p>100 %</p>	
					<p>Областной бюджет</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
					<p>Местный бюджет</p>	<p>3 761 999,99</p>	<p>3 761 999,99</p>	<p>100 %</p>	
					<p>Областной бюджет</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
					<p>Местный бюджет</p>	<p>638 000,01</p>	<p>638 000,01</p>	<p>100 %</p>	

3.3	перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» Субсидия МУП «Коммусервис» на погашение задолженности за электроэнергию перед АО «ЭнергосбыТ Плюс»	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Всего	691 298,00	691 297,60	100 %	Оплата от 26.12.2024 № 0000-003255 соглашение № 16 от 25.12.2024 с МУП «Коммусервис»
										Областной бюджет	0	0	
4.	ПШМИ	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	Всего	6 591 529,26	6 486 121,14	98,4 %		
									Областной бюджет	4 054 600,00	4 004 646,83		98,77 %
									Местный бюджет	2 536 929,26	2 481 474,31		97,81 %
4.1	Обустройство центральной площади, ул. Комарова, между д.1а и д.№13, пгт. Лебяжье	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	Всего	4 381 312	4 311 028,80	99 %	Заключен муниципальный контракт № 0140600021724000027-01 от 22.04.2024 с ИП Багдасаряном А.А. Оплата от 30.10.2024 № 0000-002605 на сумму 44804,98, оплата от 05.11.2024 № 0000-002651 на сумму 1 654 341,09. Оплата от 13.11.2024 плат.поруч. 0000-002755 на сумму 2 656 687,71.	
									Областной бюджет	2 700 000	2 656 687,71		99 %
									Местный бюджет	1 681 312	1 654 341,09		99 %
									Всего	670 151	660 397,16		98,54 %
4.2	Ремонт участка водопровода ул. Солнечная,	Заместитель заведующего отделом градостроительства,	2024	2024	2024	2024	2024	Областной бюджет	414 700	412 666,75	99,51 %	Заключен муниципальный контракт	

округа	жизнеобеспечения Коноплева Дарья Валерьевна				бюджет	295 628, 77	205 628, 77	69,56 %
5.1 Промывка водозаборной скважины на ул.Лаптева с.Лаж, замена труб в водозаборной скважине ул.Зеленая с.Лаж	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплева Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	Всего	56 500	56 500	100 %
					Областной бюджет	31 000	31 000	100 %
					Местный бюджет	25 500	25 500	100 %
5.2	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплева Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	Всего	176 250	176 250	100 %
					Областной бюджет	175 250	175 250	100 %
					Местный бюджет	1000	1000	100 %
5.3	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплева Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	Всего	188 750	188 750	100 %
					Областной бюджет	113 250	113 250	100 %
					Местный бюджет	75 500	75 500	100 %
5.4	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплева Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	Всего	41 300	41 300	100 %
					Областной бюджет	24 800	24 800	100 %
					Местный бюджет	16 500	16 500	100 %
5.5	Заместитель заведующего отделом	2024	2024	2024	Всего	200 000	200 000	100 %
					Областной	120 000	120 000	100 %

Заключен договор с МУП «Коммунсервис» от 10.09.2024 № 76 оплачено 18.09.2024.

Работы по ремонту памятника, покупка стройматериалов.

Ремонт каптажа и покупка стройматериалов

Ремонт памятника и покупка материалов

Оплачен договор от 17.04.2024 № 28 с ИП

кладбища и уборка старых деревьев на территории кладбища с.Вотское, мероприятия по борьбе с борщевиком с.Вотское	градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	80 000	80 000	100 %	Зяблицевым Евгением Александровичем на уборку старых деревьев на территории кладбища с.Вотское
5.6 Мероприятия по благоустройству с.Мелянда	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2500	2500	100 %	Материалы по благоустройству
										1500	1500	100 %	
										1000	1000	100 %	
5.7 Обустройство территории кладбища и ремонт забора кладбища с.Ветовкино	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	204 128,77	204 128,77	100 %	Покупка материалов на ремонт забора около кладбища и оплата работ
										168 000	168 000	100 %	
										36 128,77	36 128,77	100 %	
5.8 Благоустройство на территории кладбища села Боровково, обустройство подъездных путей к кладбищу села Боровково	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	150 000	0	0	Денежные средства будут реализованы в 2025 году. Договор был расторгнут.
										90 000	0	0	
										60 000	0	0	
5.9 Благоустройство территории с.Кузнецово	Заместитель заведующего отделом градостроительства,	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	60 000	60 000	100 %	Благоустройство кладбища
										60 000	60 000	100 %	

	архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Местный бюджет	0	0	0	Платж.поруч. 0000-000412 от 29.02.2024
6	На исполнение предписания Министерства финансов от 28.12.2023 №53-19-05/070	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Всего	15 882	15 881,34	100 %	Платж.поруч. № 0000-000509 от 12.03.2024
										Областной бюджет	0	0	0	
										Местный бюджет	15 822	15 881,34	100 %	
7	На исполнение судебного решения по гражданскому делу №2-3/131/2023 по иску прокурора в защиту прав несовершеннолетнего, в счет компенсации морального вреда	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Всего	15 000	15 000	100 %	Платж.поруч. № 0000-000509 от 12.03.2024
										Областной бюджет	0	0	0	
										Местный бюджет	15 000	15 000	100 %	
8	На оплату исполнительного сбора по решению суда по санитарно-эпидемиологическому заключению на источники водоснабжения	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Всего	37 500	37 500	100 %	Платж.поруч. № 0000-000509 от 12.03.2024
										Областной бюджет	0	0	0	
										Местный бюджет	37 500	37 500	100 %	
9	На разработку проектно- сметной документации на строительство	Заместитель заведующего отделом градостроительства,	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Всего	1 500 000	0	0	Заклучен муниципальный контракт № 0140600021724000069-01
										Областной бюджет	0	0	0	

10	прогуаров по ул. Комарова П. Лебяжье	архитектуры и жилищнообеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Местный бюджет	1 500 000	0	0	от 13.08.2024 на сумму 547 331,96. Срок окончания работ по контракту 15.12.2024. Работы не выполнены и не оплачены в 2024 году.
										Всего	30 000	30 000	100 %	Плат.поруч №1938 от 23.08.2024
										Областной бюджет	0	0	0	
										Местный бюджет	30 000	30 000	100 %	

Сведения

О достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа»

N п/п	Наименование муниципальной программы, секторного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
			2023 год факт	2024 год		факт	
				План	факт		
1.	«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территории Лебяжского муниципального округа»						
1.1.	доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	28,4	28,4	28,4		
1.2.	доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	9,1	9,1	9,1		
1.3.	количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения	единиц	0,35	0,33	0,33		
1.4	Количество отловленных животных без владельцев	единиц	0	4	4		
1.5	Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	единиц	8	10	0		
1.6	Количество реализованных проектов ППМИ	единиц	2	4	4		
1.7	Количество тракторов застрахованных и прошедших техосмотр	единиц	3	3	3		
1.8	Количество социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета;	единиц	8	9	9		