

СОГЛАСОВАНО

Глава Лебяжского  
муниципального округа

 Т.А.Обухова

«5» февраля 2025 г.



**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной  
инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского  
муниципального округа»**

Ответственный исполнитель:

Администрация Лебяжского  
муниципального округа Кировской  
области  
отдел градостроительства,  
архитектуры и жизнеобеспечения

Отчетный год:

2024 год

Непосредственный исполнитель:

Заместитель заведующего отделом  
градостроительства, архитектуры и  
жизнеобеспечения  
Коноплева Дарья Валерьевна  
тел. (83344) 2-01-91

## **Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа»**

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Лебяжского района от 08.10.2021 № 343.

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области.

Соисполнители Программы отсутствуют.

Основные цель Программы:

- повышение качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания;
- повышение уровня благоустройства территорий;
- повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального округа;
- создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов;
- повышение безопасности населения на территории округа;
- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Лебяжского муниципального округа;
- повышение качества и надежности поставки газоснабжения на территории округа;
- обеспечения безопасности для окружающей среды и природопользования;
- развитие гражданской активности;

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы определены следующие задачи:

- модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;
- благоустройство территорий для населения Лебяжского муниципального округа;
- создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг;
- содержание мест захоронения на территории Лебяжского муниципального округа;
- защита населения от болезней, общих для человека и животных;
- строительство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Лебяжского муниципального округа;
- реализация ППМИ;
- реализация программы формирования современной городской среды;
- разработка схемы газоснабжения для населенных пунктов на территории Лебяжского муниципального округа;
- разработка проекта санитарно - защитных зон на территории Лебяжского

муниципального округа;

- содействие развитию гражданских инициатив;

### **Анализ факторов повлиявших на ход реализации программы**

За 2024 год плановый объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе составил 19 111 757,64 профинансировано 16 975 671,73 руб., таким образом, план по программе выполнен на 88,82 %.

В 2024 году было профинансировано 8 мероприятий:

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения выделено 1 035 427 рублей 00 копеек.

2. Благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа, выделено 3 715 692 рублей 61 копеек

- \* Работы по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа, выделено 1 577 852 рублей 00 копеек

- \* Работы по ремонту памятников, выделено 77 150 рублей 00 копеек

- \* Прочие мероприятия по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа на оплату работы граждан направленных отделом трудоустройства Лебяжского района «КОГКУ ЦЗН Советского района», выделено 77 500 рублей 00 копеек

- \* Содержание уличного освещения Лебяжского муниципального округа, выделено 1 445 190 рублей 00 копеек

- \* Содержание мест захоронений Лебяжского муниципального округа, выделено 236 578 рублей 61 копеек

- \* Техосмотр и страхование тракторов, выделено 7400 рублей 00 копеек

- \* На уплату транспортного налога по тракторам, выделено 10 424 рублей 00 копеек

- \* Приобретение контейнеров для сбора ТБО, выделено 189 747 рублей 50 копеек.

3. Предоставляемые субсидии муниципальному унитарному предприятию «Коммунсервис», выделено 5 091 298 рублей 99 копеек

- \* Субсидия МУП «Коммунсервис» на софинансирование покупки оборудования для насосной станции 1-2 подъема в пгт.Лебяжье с последующим монтажом и установкой; приобретение глубинных насосов, погашение задолженности за электроэнергию перед АО «ЭнергосбыТ Плюс», выделено 638 000 рублей 01 копеек

- \* Субсидия МУП «Коммунсервис» на погашение задолженности за электроэнергию перед АО «ЭнергосбыТ Плюс», выделено 691 298 рублей 00 копеек

4. ПШМИ, выделено 6 591 529 рублей 26 копеек

- \* Обустройство центральной площади, ул.Комарова, между д.1а и д.№13, пгт.Лебяжье, выделено 4 381 312 рублей 00 копеек

- \* Ремонт участка водопровода ул.Солнечная , дер.Михеевщина, выделено 670 151 рублей 00 копеек

- \* Ремонт водопровода ул.Школьная, д.Индыгойка, выделено 892 175 рублей 00 копеек

- \* Ремонт участков водопровода ул. Молодёжная, ул. Свободы, ул. Лаптева, с.Лаж, выделено 629 436 рублей 00 копеек

\* Ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, пос. Окунево, выделено 18 455 рублей 26 копеек

5. Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет Лебяжского муниципального округа выделено 1 079 428 рублей 77 копеек

\* Промывка водозаборной скважины на ул.Лаптева с.Лаж, замена труб в водозаборной скважине ул.Зеленая с.Лаж, выделено 56 500 рублей 00 копеек

\* Мероприятия по благоустройству с.Лаж, выделено 176 250 рублей 00 копеек

\* Ремонт павильона- накопителя питьевой воды в д. Чупраки, выделено 188 750 рублей 00 копеек

\* Обустройство уличного освещения, ремонт памятника и благоустройство деревни Гаврюшата, выделено 41 300 рублей 00 копеек

\* Обустройство территории кладбища и уборка старых деревьев на территории кладбища с.Вотское, мероприятия по борьбе с борщевиком с.Вотское, выделено 200 000 рублей 00 копеек

\* Мероприятия по благоустройству с.Мелянда, выделено 2500 рублей 00 копеек

\* Обустройство территории кладбища и ремонт забора кладбища с.Ветошкино, выделено 204 128 рублей 77 копеек

\* Благоустройство на территории кладбища села Боровково, обустройство подъездных путей к кладбищу села Боровково, выделено 150 000 рублей 00 копеек

\* Благоустройство территории с.Кузнецово, выделено 60 000 рублей 00 копеек

6. На оплату исполнительного сбора по решению суда по санитарно – эпидемиологическому заключению на источники водоснабжения, выделено 37 500 рублей 00 копеек.

7. На исполнение судебного решения по гражданскому делу №2-3/131/2023 по иску прокурора в защиту прав несовершеннолетнего, в счет компенсации морального вреда, выделено 15 000 рублей 00 копеек.

8. На разработку проектно- сметной документации на строительство тротуаров по ул.Комарова п.Лебяжье, выделено 1 500 000 рублей 00 копеек

9. Административный штраф по постановлению по делу об административном правонарушении за неисполнение судебного решения о получении санитарно-эпидемиологического заключения на использование источников водоснабжения в установленный судом срок, выделено 30 000 рублей 00 копеек.

Результаты реализации мероприятий и информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 1 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа».

#### **Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального

округа» представлены в Приложении № 2.

### Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной программы целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы с запланированными ( $\mathcal{E}_i$ ):

$\mathcal{E}_1=28,4/28,4 \times 100 = 100\%(100\%)$	— доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
$\mathcal{E}_2=9,1/9,1 \times 100=100\%$	— доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
$\mathcal{E}_3=0,33/0,33 \times 100 = 100\%$	— количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения
$\mathcal{E}_4=4/4 \times 100= 100\%$	— количество отловленных животных без владельцев
$\mathcal{E}_5=0/10 \times 100= 0\%$	— количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
$\mathcal{E}_6=4/4 \times 100= 100\%$	- количество реализованных проектов ГПМИ
$\mathcal{E}_7=3/3 \times 100=100\%$	— количество тракторов застрахованных и прошедших техосмотр
$\mathcal{E}_8=9/9 \times 100=100\%$	- количество социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета;

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год составила:  $\mathcal{E}=(100+100+100+100+0+100+100+100)/ 8 = 87,5\%$

По результатам расчета эффективность реализации программы составляет 87,5%.

В соответствии со шкалой значений интегральной оценки муниципальную программу можно признать **эффективной**.

### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

1. Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

2. Своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

3. Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных.

4. Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального образования Лебяжского муниципального округа Кировской области на 2025 год на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» денежные средства.

Заместитель заведующего отделом  
градостроительства, архитектуры  
и жизнеобеспечения



Д.В. Коноплева

Приложение 1

Отчет

за январь-декабрь 2024 года об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа»

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы (рублей)	Фактические расходы (рублей)	Отношение расходов к плановым ассигнованиям (в процентах)	Результат реализации мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации					
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа»	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	Всего	19 111 757,64	16 975 671,73	88,82 %	
							Областной бюджет	4 838 400,00	4 698 446,83	97,11 %	
							Местный бюджет	14 273 357,64	12 277 224,90	86,01 %	
							Всего	1 035 427,00	1 035 426,40	99 %	
1	Модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	20 20 20 20	2024	Областной бюджет	0	0	0	
							Местный бюджет	1 035 427,00	1 035 426,40	99 %	
2	Благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа	Заместитель заведующего отделом градостроительства	2024	2024	2024	2024	Всего	3 715 692,61	3 335 016,48	90,56 %	
							Областной бюджет	0	0	0	

2.1	Работы по благоустройству территорий Лебязского муниципального округа	, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	Местный бюджет	3 715 692,61	3 335 016,48	90,56 %	
		Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна					Всего	1 577 852,00	1 515 135,08	97,93 %	Муниципальный контракт № 0140600021724000001-01 от 24.01.2024 с МУП «Коммунсервис» на расчистку контейнерных площадок (оплата ежемесячно): - 31.01.2024 на сумму 11 721,32; - 25.03.2024 на сумму 11 721,32; - 23.04.2024 на сумму 11 721,32; - 27.12.2024 на сумму 23 442,64;
							Областной бюджет	0	0	0	
							Местный бюджет	1 577 852,00	1 515 135,08	97,93 %	Оплата 520 рублей за камеру по авансовому отчету оплата 06.02.2024;  Услуги по вывозке снега с территории площади пгт Лебязье ул. Комарова договор с ООО «Дорстрой» от 29.01.2024 № 10 оплата 19 000 06.02.2024;  Покупка моторного масла по муниципальному контракту № Вр01076137 от 22.02.2024 с ООО «Строительно-монтажное



<p>управление -18» оплата 29.02.2024 на сумму 4 263,60;</p>	<p>Покупкахоз.инвентаря (грабли,лопаты,мётла) муниципальный контракт №</p>	<p>Вр01071221-TR от 16.02.2024 с ООО</p>	<p>«Офис и стиль» на сумму 8 660 оплачено 04.03.2024;</p>	<p>Покупка лески для триммера муниципальный контракт с ООО «</p>	<p>Строительно-монтажное управление -18» № ВР01076054 от</p>	<p>22.02.2024 на сумму 4 789,75 оплачено 11.03.2024;</p>	<p>Покупкахоз.товаров (пакеты д.мусора, перчатки, грабли) договор № 31 от</p>	<p>02.05.2024 на сумму 6 250, с ИП Асхатзяновым Р.Р., оплачено 06.05.2024;</p>	<p>Договор с ООО «Кировским областным центром дезинфекции» на обработку общественных мест пгт Лебяжья от клешей</p>	<p>От 02.05.2024 № 702 на сумму 4900,оплачено</p>																																																																																																																																																										
---	--	--	---	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p>Оплачено 17.06.2024.</p>	<p>Договор № 53 от 28.06.2024 с ИП Асхатзяновым Р.Р.оплата 01.07.2024 на сумму 7 911 покупка триммера.</p>	<p>Договор от 27.05.2024 № 41 с ООО «Уржумнефтепродукт» - 12.07.2024 на сумму 15 941;</p>	<p>-05.08.2024 на сумму 3 134;</p>									







	Договор с МУП «Коммуналсервис» от 02.12.2024 № 123 на сумму 13 500 (работа по расчистке водоотвод канала);											Договор с МУП «Коммуналсервис» от 09.12.2024 № 125 на сумму 6000 (работа по подсыпке трагуаров);
	Договор с МУП «Коммуналсервис» от 16.12.2024 № 130 на сумму 5000 (работа по уборке веток);											Договор с МУП «Коммуналсервис» от 16.12.2024 № 130 на сумму 5000 (работа по уборке веток);
2.1	Работы по ремонту памятников	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплева Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	77 150	72 784,60
				Всего		0	0		77 150		94,34 %	94,34 %
					Областной бюджет		0					
										Местный бюджет		
												Договор с ИП Багаутдиновым Э.Х. от 26.04.2024 № 30 на сумму 11 350 оплачено 16.05.2024.
												Договор с МУП «Коммуналсервис» от 02.12.2024 № 123 на сумму 13 500 (работа по расчистке водоотвод канала);

2.2	Прочие мероприятия по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа на оплату работы людей направленными в отделом трудоустройства Лебяжского района «КОГКУ ЦЗН Советского района»	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	17.09.2024 № 43-497/2024 на сумму 44 250 оплата 27.09.2024 (строительные материалы на ремонт памятника с. Вотское)
		Всего	77 500	0	0	55 276,41	73,27 %	0	0	0	0	0	0	Оплата 9 договоров с работниками по благоустройству, налог на доход физических лиц, страховые взносы на общую сумму 55 276,41 руб.	
		Местный бюджет	77 500		55 276,41	73,27 %								Договоры № 10-ср,11-ср,12-ср,13-ср,14-ср от 07.06.2024; договор № 47 от 11.06.2024. Договоры № 16-ср;18-ср;17-ср от 19.07.2024.	
2.3	Содержание уличного освещения Лебяжского муниципального	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Договор от 31.01.2023 № 334479 оплата за э/энергию на сумму 13009,92, оплачено 18.01.2024;	
		Всего	1 445 190,00	0	0	1 367 359,59	94,61 %	0	0	0	0	0	0	Соглашение от 19.01.2024 № б/н оплата за электроэнергию: - 14.02.2024 на сумму 103 593,79;	
		Местный бюджет	1 445 190,00		1 367 359,59	94,61 %									





<p>б/н от 25.01.2024 с ООО «ТТ Плюс» на сумму 2940,60, оплачено 31.01.2024;</p>												
<p>Договор (провода СИП,зажимы) № б/н от 16.02.2024 с ООО «ТТ Плюс» на сумму 3 582, оплачено 20.02.2024;</p>												
<p>Муниципальный контракт (провод) с ООО «ТТ Плюс» № 0140600021724000047-01 от 10.06.2024 на сумму 53 990, оплачено 24.06.2024;</p>												
<p>Муниципальный контракт (провод А16) от № 0140600021724000050-01 от 14.06.2024 с ООО «ТТ Плюс» на сумму 22 270 , оплачено 24.06.2024 сумма 22 270 ( 4010);</p>												
<p>Муниципальный контракт (электротовары) от № 03.06.2024 ВР01120809 на сумму 30 000, оплачено на сумму 30 000 (13 477,40) 26.06.2024;</p>												
<p>Муниципальный контракт на покупку оборудования для</p>												



	<p>Муницип.контракт с ТТ «Плюс» от 21.11.2024 № 0140600021724000090-01</p> <p>- на сумму 15 000, оплата 29.11.2024.</p> <p>- на сумму 22 500, оплата 29.11.2024.</p>	<p>Договор с ООО «ТТПлюс» от 19.11.2024 № 114 на сумму 17 276,85 оплачено 29.11.2024.</p>	<p>Договор с ИП Асхатзяновым Р.Р. от 28.11.2024 № 118 на сумму 760 оплачено 29.11.2024.</p>	<p>Муницип.контракт с «Кристалл -электро центр» от 21.11.2024 № 014060002172400092-01 оплата от 02.12.2024 № 28 559,00.</p>	<p>Муниципальный контракт с ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 03.12.2024 № 0140600021724000095-01 на сумму 56 139,71 (обустройство Окунево) оплата 23.12.2024.</p> <p>Договор с ПАО</p>

										«Россети Центр Приволжье» от 28.06.2024 № 431052505 на сумму 11 251,13 оплачено 25.12.2024.
2.3	На проведение	Заместитель	2024	2024	2024	2024	2024	2024	100 %	Муниципальный контракт (провод А16) от № 014060002172400050-01 от 14.06.2024 с ООО «ГТ Плюс» на сумму 22 270, оплачено 24.06.2024 сумма 18 260;
.1	уличного освещения по ул.Кооперативной (от поворота Южной/Кооперативной до поворота ул.Строителей / ул.Кооперативная) и замену светильников по ул.Комарова (от поворота по ул.Октябрьская / ул.Комарова), дополнительная установка светильников по ул.Советская/ул.Октябрьская, ул.Юбилейная, ул.Патрушева	заведующего отдела градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплева Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	0	Муниципальный контракт (электротовары) от 03.06.2024 № ВР01120809 на сумму 30 000, оплачено на сумму 16522,60; 26.06.2024; Договор с ООО «ГТПлюс» от 11.09.2024 № 77 на сумму 29 362,70 оплачено 18.09.2024 сумма( 13586,57).
									134 800,00	Всего
									134 800	Областной бюджет
									134 800,00	Местный бюджет

2.4	Содержание мест захоронений Лебяжского муниципального округа	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Всего	236 578,61	194 902, 84	82,38 %	<p>Договор с ООО «Кировским областным центром дезинфекции» от 02.05.2024 № 702 на сумму 28000 оплачены 08.05.2024</p> <p>противоклещевые мероприятия;</p> <p>Контракт (оплата вывоз мусора с кладбища) № 26146-2024/ТКО-К от 22.04.2024;</p> <p>- 04.06.2024 на сумму 23237,13;</p> <p>- 04.07.2024 на сумму 10 935,12;</p> <p>- 16.08.2024 на сумму 11 973,12;</p> <p>- 03.10.2024 на сумму 11973,12;</p> <p>Договор с МУП «Коммунсервис» на приборку контейнерных площадок около кладбища пгт Лебяжье № 36 от 17.05.2024 на сумму 15200 оплата 04.06.2024.</p> <p>Земельный налог оплачен 27.02 2024 на сумму 329руб и 26.04.2024 на сумму 602 рубля.</p> <p>Договор с МУП «Коммунсервис» на приборку контейнерных площадок около</p>
									Областной бюджет	0	0	0	
									Местный бюджет	236 578,61	194 902, 84	82,38 %	



	страхование тракторов	заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	Областной бюджет	0	0	0	сумму 3830,06 (страхование), от 05.11.2024 на сумму 1400 (техосмотр)
2.6	На уплату транспортного налога по тракторам	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	Всего	10 424	7 365	70,65 %	Оплачен 26.04.2023, 18.06.2024, 26.07.2024, 25.10.2024 за транспортный налог на сумму 7 365 руб.
								Областной бюджет	0	0	0	
								Местный бюджет	10 424	7 365	70,65 %	
2.7	Приобретение контейнеров для сбора ТБО	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	Всего	189 747,50	189 747,50	76,67 %	Муниципальный контракт от 26.03.2024 № 0140600021724000020-01 с ООО «Лавметалл» оплата 27.04.2024 на сумму 189 747,50.
								Областной бюджет	0	0	0	
								Местный бюджет	189 747,50	189 747,50	76,67 %	
2.8	На приобретение саженцев деревьев для благоустройства центральной площади пгт. Лебяжье	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	Всего	50 000	0	0	Мероприятие бюджет реализовано в сентябре 2024 года.
								Областной бюджет	0	0	0	
								Местный бюджет	50 000	0	0	
3	Предоставление субсидии муниципальному унитарному	Заместитель заведующего отделом градостроительства	2024	2024	2024	2024	2024	Всего	5 091 298,00	5 091 297,60	100 %	Субсидия МУП «Коммуналсервис» выдана в полном объеме.



3.1	предприятию «Коммунсервис» на субсидия МУП «Коммунсервис» на софинансирование покупки самоходной машины для погрузочно-разгрузочных и землеройно-транспортных работ на грунтах	, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	Областной бюджет	0	0	0	100 %	Соглашение № МуП - 1 от 26.03.2024, доп.соглашение № 1 от 22.04.2024. Платеж.поруч. № 0000-000840 от 23.04.2024
3.2	Субсидия МУП «Коммунсервис» на софинансирование покупки оборудования для насосной станции 1-2 подъема в пгт.Лебяжье с последующим монтажем и установкой; приобретение приобретенные насосов, погашение задолженности за электроэнергию	Заместитель заведующего отдела градостроительства , архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	Всего	638 000,01	638 000,01	100 %	100 %	Соглашение № 6 от 16.05.2024 Платеж.поруч №0000-001083 от 17.05.2024 на сумму 338 000,01. Платеж.поруч № 0000-001390 от 26.06.2024 на сумму 300 000.
								Местный бюджет	638 000,01	638 000,01	100 %	100 %	

3.3	перед АО «ЭнергосбыТ Плюс»	Заместитель заведующего отдела градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Всего 691 298,00	691 297,60	100 %	Оплата от 26.12.2024 № 0000-003255 соглашение № 16 от 25.12.2024 с МУП «Коммунсервис»
										Областной бюджет 0	0	0	
										Местный бюджет 691 298,00	691 297,60	100 %	
4.	ППМИ	Заместитель заведующего отдела градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Всего 6 591 529,26	6 486 121,14	98,4 %	
										Областной бюджет 4 054 600,00	4 004 646,83	98,77 %	
										Местный бюджет 2 536 929,26	2 481 474,31	97,81 %	
4.1	Обустройство центральной площади, ул. Комарова, между д.1а и д.№13, пгт. Лебяжье	Заместитель заведующего отдела градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Всего 4 381 312	4 311 028,80	99 %	Заключен муниципальный контракт № 0140600021724000027-01 от 22.04.2024 с ИП Багдасаряном А.А.
										Областной бюджет 2 700 000	2 656 687,71	99 %	Оплата от 30.10.2024 № 0000-002605 на сумму 44804,98, оплата от 05.11.2024 № 0000-002651 на сумму 1 654 341,09.
										Местный бюджет 1 681 312	1 654 341,09	99 %	Оплата от 13.11.2024 плат.поруч. 0000-002755 на сумму 2 656 687,71.
4.2	Ремонт участка водопровода ул. Солнечная,	Заместитель заведующего отдела градостроительства,	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	Всего 670 151	660 397,16	98,54 %	Заключен муниципальный контракт
										Областной бюджет 414 700	412 666,75	99,51 %	









10	трогуаров по ул.Комарова п.Лебяжье	архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	Местный бюджет	1 500 000	0	0	от 13.08.2024 на сумму 547 331,96. Срок окончания работ по контракту 15.12.2024. Работы не выполнены и не оплачены в 2024 году. Плат.поруч №1938 от 23.08.2024
	Административный штраф по постановлению по делу об административном правонарушении за неисполнение судебного решения о неполучении санитарно-эпидемиологического заключения на использование источников водоснабжения в установленный судом срок	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна	2024	2024	2024	2024	Всего	30 000	30 000	100 %	
							Областной бюджет	0	0	0	
							Местный бюджет	30 000	30 000	100 %	

Сведения

О достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа»

N п/п	Наименование муниципальной программы, секторного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
			2023 год факт	2024 год		факт	
				План	факт		
1.	«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территории Лебяжского муниципального округа»						
1.1.	доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	28,4	28,4	28,4	28,4	
1.2.	доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	9,1	9,1	9,1	9,1	
1.3.	количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения	единиц	0,35	0,33	0,33	0,33	
1.4.	Количество отловленных животных без владельцев	единиц	0	4	4	4	
1.5.	Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	единиц	8	10	0	0	
1.6.	Количество реализованных проектов ППМИ	единиц	2	4	4	4	
1.7.	Количество тракторов застрахованных и прошедших техосмотр	единиц	3	3	3	3	
1.8.	Количество социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета;	единиц	8	9	9	9	