

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы
администрации Лебяжского
муниципального округа

Бер А.Е. Бердникова
«27» февраля 2026 г.

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной
инфраструктуры Лебяжского муниципального округа»**

Ответственный исполнитель:

Администрация Лебяжского
муниципального округа Кировской
области
отдел градостроительства,
архитектуры и жизнеобеспечения

Отчетный год:

2025 год

Непосредственный исполнитель:

Заместитель заведующего отделом
градостроительства, архитектуры и
жизнеобеспечения
Прозорова Марина Анатольевна
тел. (83344) 2-01-91

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Лебяжского муниципального округа от 30.09.2024 № 545.

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области.

Соисполнители Программы отсутствуют.

Основная цель Программы:

- повышение качества и доступности жилищно- коммунальных услуг;
- повышение уровня благоустройства территорий;
- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы определены следующие задачи:

- модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;
- благоустройство территорий для населения Лебяжского муниципального округа;
- создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг;
- содержание мест захоронения на территории Лебяжского муниципального округа;
- реализация ППМИ;
- разработка схемы газоснабжения для населенных пунктов на территории Лебяжского муниципального округа;
- содействие развитию гражданских инициатив.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

За 2025 год плановый объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе составил 18 662 880,00 профинансировано 18 228 385,48 руб., таким образом, план по программе выполнен на 97,67 %.

В 2025 году было профинансировано 8 мероприятий:

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения выделено 1 119 786 рублей 00 копеек.

2. Предоставляемые субсидии муниципальному унитарному предприятию «Коммуналсервис», выделено 1 671 851 рублей 00 копеек:

- Субсидия МУП «Коммунсервис» на увеличение материального резерва, и по решение суда № 2-3/129/2021 от 06.12.2021 на санитарные зоны, выделено 1 076 000 рублей 00 копеек;

- Субсидия МУП "Коммунсервис" на погашение задолженности за электроэнергию перед АО «ЭнергосбыТ Плюс», выделено 595 851 рублей 00, копеек.

3. Благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа, выделено 3 582 147 рублей 61 копеек:

- * Прочие мероприятия по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа на оплату работы граждан, направленных отделом трудоустройства Лебяжского района «КОГКУ ЦЗН Советского района», выделено 33 301 рублей 00 копеек;

- * Содержание мест захоронений Лебяжского муниципального округа, выделено 255 930 рублей 00 копеек;

- * Ремонт деревянной части пешеходного моста со стороны д. Редькино, выделено 367 189 рублей 16 копеек.

4. ППМИ, выделено 1 958 792 рублей 00 копеек:

- * Ремонт водопроводов ул. Строителей, ул. Свободы с. Красное, выделено 538 516 рублей 00 копеек;

- * Ремонт водопроводов ул. Центральная дер. Индыгойка, выделено 1 389 321 рублей 00 копеек;

- * Ремонт водопровода ул. Школьная, д. Индыгойка, выделено 892 175 рублей 00 копеек.

5. Реализация программы формирование современной городской среды, выделено 3 030 304 рублей 00 копеек:

- Обустройство пешеходной зоны по ул. Комсомольской, от ул. Коммуны до д. 22, выделено 2 314 861 рублей 15 копеек;

- Обустройство пешеходной зоны между д.22 по ул. Комсомольской и д.41 по ул. Кооперативной, выделено 451 223 рублей 90 копеек;

- Обустройство освещения пешеходной зоны между д.22 по ул. Комсомольской и д.41 по ул. Кооперативной, выделено 264 218 рублей 95 копеек.

6. Народный бюджет, выделено 4 000 000 рублей 00 копеек.

- Обустройство тротуаров по ул. Комарова пгт Лебяжье, выделено 4 000 000 рублей 00 рублей.

7. Мероприятия, посвященные празднованию Юбилейных дат муниципальных образований Кировской области, выделено 2 500 000 рублей 00 копеек.

8. Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет Лебяжского муниципального округа, выделено 200 000 рублей 00 копеек.

- Благоустройство на территории кладбища села Боровково, обустройство подъездных путей к кладбищу села Боровково, выделено 150 000 рублей 00 копеек.

9. Заключение договора на проект формирование комфортной городской среды, выделено 600 000 рублей 00 копеек.

Результаты реализации мероприятий и информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 1 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского муниципального округа».

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа» представлены в Приложении № 2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной программы целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы с запланированными (\mathcal{E}_i):

$\mathcal{E}_1=28,4/28,4 \times 100 = 100\%$	- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
$\mathcal{E}_2=9,1/9,1 \times 100=100\%$	- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
$\mathcal{E}_3=0,31/0,39 \times 100 = 79,5\%$	- количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения
$\mathcal{E}_4=2/2 \times 100= 100\%$	- количество реализованных проектов ППМИ
$\mathcal{E}_5=1/1 \times 100= 100\%$	- количество социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета
$\mathcal{E}_6=2/2 \times 100=100\%$	— количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год составила: $\mathcal{E} = (100+100+79,5+100+100+100)/ 6 = 96,6 \%$

По результатам расчета эффективность реализации программы составляет 96,6%.

В соответствии со шкалой значений интегральной оценки муниципальную программу можно признать **эффективной**.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

1. Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.
2. Своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.
3. Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных.
4. Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального образования Лебяжского муниципального округа Кировской области на 2026 год на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» денежные средства.

Заместитель заведующего отделом градостроительства,
архитектуры и жизнеобеспечения

М.А. Прозорова

**Отчет
за январь-декабрь 2025 года об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского муниципального округа»**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановый расход (руб.)	Фактические расходы (руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	18 662 880,00	18 228 385,48	97,67%	
							федеральный бюджет	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%	
							областной бюджет	6 628 137,00	6 605 476,59	99,65%	
							местный бюджет	9 064 743,00	8 667 658,19	95,61%	
							внебюджетные источники	0,00	0,00		
1.	Модернизация и капитальный ремонт объектов	Заместитель заведующего отделом градостроительства,	2025	2025	2025	2025	всего	0,00	0,00		
							федеральный бюджет	0,00	0,00		
							областной бюджет	0,00	0,00		

	теплоснабжения	архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна					местный бюджет	0,00	0,00		
							внебюджетные источники	0,00	0,00		
2.	Модернизация, текущий ремонт и капитальный ремонт объектов водоснабжения	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	1 119 786,00	1 104 848,09	98,66%	
							федеральный бюджет	0,00			
							областной бюджет	755 300,00	755 243,00	99,99%	
							местный бюджет	364 486,00	349 605,09	95,91%	
							внебюджетные источники	0,00			ООО «Адамант» договор от 12.11.2025 № 100/1 ПП от 12.12.2025
2.1.	На подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осеннее – зимний период на ремонт водопровода от скважины № 4637 по ул. Новая до ул. Запольская д.Редькино	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	795 060,00	795 000,00	99,99%	
							федеральный бюджет	0,00			
							областной бюджет	755 300,00	755 243,00	99,99%	
							местный бюджет	39 760,00	39 757,00	99,99%	
							внебюджетные источники	0,00			МК от 04.10.2024 № 0340200003324013090-1 на выполнение работ по ремонту водопровода от скважины № 4637 по ул. Новая до ул. Запольская, д. Редькино на сумму 795 000,00: - оплата 39 757,00 от 05.02.2025, 06.02.2025; - оплата 755 243,00 от 13.02.2025
3.	Предоставление субсидии муниципальному	Заместитель заведующего отделом градостроител	2025	2025	2025	2025	всего	1 671 851,00	1 665 852,53	99,6%	
							федеральный бюджет	0,00			

	унитарному предприятию «Коммунальсервис»	бывшая, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна					областной бюджет	0,00			
							местный бюджет	1 671 851,00	1 665 852,53	99,6%	
							внебюджетные источники	0,00			
3.1.	Субсидия МУП «Коммунальсервис» на увеличение материального резерва, и по решению суда № 2-3/129/2021 от 06.12.2021 на санитарные зоны	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	1 076 000,00	1 070 001,53	99,4%	Соглашение от 06.03.2025 № 1 на увеличение материального резерва. Платежное поручение № 0000-000462 от 06.03.2025 на сумму 251 650,00 Соглашение от 28.04.2025 № 3 на санитарные зоны по решению суда. Платежное поручение № 0000-001089 от 05.05.2025 на сумму 364 521,96
						федеральный бюджет	0,00				
						областной бюджет	0,00				
						местный бюджет	1 076 000,00	1 070 001,53	99,4%		
						внебюджетные источники	0,00				
3.2.	Субсидия МУП "Коммунальсервис" на погашение задолженности и за электроэнергию перед АО «ЭнергосбыТ Плюс»	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	595 851,00	595 851,00	100,00%	Соглашение № 3 от 28.04.2025 на погашение задолженности за электроэнергию. Платежное поручение № 0000-002436 от 02.10.2025 на сумму 595 851,00
						федеральный бюджет	0,00				
						областной бюджет	0,00				
						местный бюджет	595 851,00	595 851,00	100,00%		
						внебюджетные источники	0,00				
4	Благоустройство территорий Лебяжского муниципально	Заместитель заведующего отделом градостроител	2025	2025	2025	2025	всего	3 582 147,00	3 291 220,11	92,29%	
						федеральный бюджет	0,00	0,00			

	го округа	бства, архитектуры и жизнеобеспе чения Прозорова Марина Анатольевна					областной бюджет	0,00	0,00		
							местный бюджет	3 582 147,00	3 291 220,11	92,29%	
							внебюджетн ые источники	0,00	0,00		
<p>МК от 13.08.2024 №014060002172400069-01 ООО "Градстройпроект" 547 331,96 ПП000-001207 от 23.05.2025 МК от 12.01.2024 №014060002172400061-01 ООО "Спецстройпроект"964 500,00 ПП0000-001214 от 23.05.2025 Договор с ИП Астхатзяновым Р.Р. № 46 от 23.04.2025 оплата за строительные материалы ПП № 0000-001042 от 29.04.2025 на сумму 676,00; Договор с ИП Астхатзяновым Р.Р. № 49 от 24.04.2025 оплата за цемент ПП № 0000-001044 от 29.04.2025 на сумму 580,00; Договор с МУП Коммунсервис от 23.04.2025 № 45 на работы по приборке обществ территорий ПП № 0000-001063 от 29.04.2025 на сумму 44 000,00; Договор с ИП Патрушев А.А. от 24.04.2025 № 47 на оплату за мемориал доску ПП № 0000-001066 от 30.04.2025 на сумму 7 000,00; МК с ООО "Уржумнефтепродукт" №0140600021724000100-01 от 23.12.2024 за бензин ПП № 0000-001094 от 06.05.2025 на сумму 3 843,00; Договор с ООО "Уржумнефтепродукт" от 15.04.2025 № 39 за дизельное топливо ПП №0000-001095 от 06.05.2025 на сумму 15 000,00; Договор с ООО «Кировский областной центр дезинфекции от 11.04.2025 № 2050 на противоклещевые мероприятия ПП № 0000-001109 от 07.05.2025 на сумму 9 922,50; Договор с МУП Коммунсервис от 15.05.2025 № 54 работы по благоустройству территорий пгт Лебяжье ПП № 0000-001181 от 16.05.2025 на сумму 12 000,00; Договор с ИП КФХ Вараксин М.А. от 22.04.2025 № 44 работы по благоустр с.Синцово ПП №0000-001152 от 13.05.2025 на сумму 51 000,00; Договор с ИП Асхатзянов Р.Р. от 21.05.2025 № 55 катушка для триммера и кожух защитный ПП № 0000-001328 от 03.06.2025 на сумму 720,00; МК с ООО "Уржумнефтепродукт" № 01406000021724000100-01 от 23.12.2024 за бензин ПП № 0000-001331 от 04.06.2025 на сумму 2 754,00; Договор с КОГПОБУ "Суводский лесхоз-техникум" клёны гиннала от 12.05.2025 № 51 ПП № 0000-001335 от 04.06.2025 на сумму 24 200,00; Договор с ИП Мокосеев Е.М. от 12.05.2025 № 52 ограждение для зеленых насаждений ПП № 0000-001383 от 09.06.2025 на сумму 27 500,00; Договор с ИП Асхатзянов Р,Р, от 10.06.2025 № 60 за подарочные сертификаты ПП № 0000-001436 от 16.06.2025 на сумму 8 000,00; Договор с ИП Чаузова Н.А. от 18.06.2025 № 64/1 на растяжку баннерного типа ПП № 0000-001459 от 23.06.2025 на сумму 2 310,00; Договор с ИП Плещов И.Е. от 26.06.2025 № 70 оплата за ремонтный комплект ПП № 0000-001542 от 26.06.2025 на сумму 400,00; земельный налог ПП № 0000-000331 от 26.02.2025 на сумму 178,00 и ПП № 0000-001037 от 25.04.2025 на сумму 256,00; Транспортный налог ПП № 0000-000333 от 26.02.2025 на сумму 1 035,00 и ПП № 0000-001040 от 25.04.2025 на сумму 2 100,00; муниципальный контракт от 11.06.2025 № 0140600021725000041-01 ПП № 0000-002423 от 01.10.2025 на сумму 121 663,06; договор № 89 от 11.09.2025 с ООО «ТОРГПЛЮС 43» на сумму 288 000,0 ПП № 0000-002463 от 06.10.2025, Договор б/н от 17.10.2025 на сумму 1 799,67 ПП № 0000-002583 от 21.10.2025. Земельный налог ПП № 0000-002625 от 27.10.2025 на сумму 256,00; Транспортный налог ПП № 0000-002627 от 27.10.2025 на сумму 2 100,00; тех осмотр ПП № 0000-003081 от 11.12.2025 на сумму 600,00</p>											
4.	Прочие мероприятия по	Заместитель заведующего отделом	2025	2025	2025	2025	всего	33 301,00	30 754,60	92,35%	Оплата 4 договоров с работниками по благоустройству, налог на
федеральны й бюджет							0,00				

	благоустройств у территорий Лебяжского муниципально го округа на оплату работы граждан, направленных отделом трудоустройст ва Лебяжского района «КОГКУ ЦЗН Советского района»	градостроител ьства, архитектуры и жизнеобеспече ния Прозорова Марина Анатольевна					областной бюджет	0,00			доход физических лиц, страховые взносы на общую сумму 30 754,60 руб. Договор № 8-ср; № 9-ср; № 7- ср; № 10 – ср от 17.06.2025;
						местный бюджет	33 301,00	30 754,60	92,35%		
						внебюджетн ые источники	0,00				
4. 2.	Организация и содержание мест захоронений Лебяжского муниципально го округа	Заместитель заведующего отделом градостроител ьства, архитектуры и жизнеобеспече ния Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	255 930,00	204 562,29	79,92%	Договор с ООО «Кировский областной центр дезинфекции от 11.04.2025 № 2050 на противоклещевые мероприятия на сумму 55 822,50 из них на кладбище 45 900,00: - оплачено Платежное поручение № 0000-001108 от 07.05.2025 на сумму 45 900,00 Контракт с АО «Куприт» от 11.04.2025 № 26146- 2025/ТКО-К услуга по обращению с ТКО (кладбище) на сумму 75 108,57 - оплачено Платежное поручение № 0000-001342 от 06.06.2025 на сумму 23 946,24
						федеральны й бюджет	0,00				
						областной бюджет	0,00				
						местный бюджет	255 930,00	204 562,29	79,92%		
						внебюджетн ые источники	0,00				

										<p>- оплачено Платежное поручение № 0000-001699 от 11.07.2025 на сумму 23 946,24</p> <p>- оплачено Платежное поручение № 0000-001904 от 06.08.2025 на сумму 13 195,68</p> <p>Контракт с МУП «Коммунсервис» от 25.04.2025 № 0140600021725000026-01 на сумму 82 176,72</p> <p>- оплачено Платежное поручение от 10.06.2025 № 0000-001394 на сумму 82 176,72</p> <p>Земельный налог на сумму 717,00</p> <p>- платежное поручение № 0000-000330 от 26.02.2025 на сумму 387,00</p> <p>- платежное поручение № 0000-001036 от 25.04.2025 на сумму 330,00</p> <p>- платежное поручение № 0000-001820 от 28.07.2025 на сумму 330,00</p>	
4. 3.	Заработная плата временных рабочих по благоустройству	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова	2025	2025	2025	2025	всего	184 003,00	56 760,34	30,84%	п/п № 0000-001753 от 25.07.2025 на сумму 4 244,00
							федеральный бюджет	0,00			п/п № 0000-001847 от 30.07.2025 на сумму 634,00
							областной бюджет	0,00			п/п № 0000-001863 от 31.07.2025 на сумму 11 738,57, п/п № 0000-001865 от

		Марина Анатольевна					местный бюджет	184 003,00	56 760,34	30,84%	31.07.2025 на сумму 1 754,00, п/п № 0000-002038 от 25.08.2025 на сумму 11 907,12, п/п № 0000-002039 от 25.08.2025 на сумму 1 779,00, п/п № 0000-001983 от 12.08.2025 на сумму 36,74, п/п № 0000-001991 от 12.08.2025 на сумму 5 511,17, п/п № 0000-002242 от 12.09.2025 на сумму 27,37, п/п № 0000-002250 от 12.09.2025 на сумму 4 105,84; 3/п за ноябрь 2025 платежное поручение № 0000 -003080 от 12.12.2025 на сумму 2 568,64; Налог на доходы физ. лиц. ПП № 0000-003101 от 12.12.2025 на сумму 384,00; ПП № 0000-003372 от 25.12.2025 на сумму 860,00; ПП № 0000-003374 от 25.12.2025 на сумму 333,00; Расчет при увольнении. Распоряжение № 90-К от 30.12.2025 ПП № 0000-003371 от 25.12.2025 на сумму 5 756,23; Договор № 87044083 от 24.01.2025 пособие по больничному листу. ПП № 0000-003373 от 25.12.2025 на сумму 2 230,86; Налоговый платеж за ноябрь и декабрь. ПП №
							внебюджетн ые источники	0,00			

										0000-003107 от 12.12.2025, ПП № 0000-003375 от 25.12.2025 на сумму 2 870,66; взносы на обязательное страхование ПП № 0000-003117 от 12.12.2025 на сумму 5,91; ПП № 0000-003376 от 25.12.2025 на сумму 13,23	
4. 4.	Ремонт деревянной части пешеходного моста со стороны д.Редькино	Заместитель заведующего отделом градостроител ьства, архитектуры и жизнеобеспече ния Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	367 189,96	367 189,96	100%	Заключен муниципальный контракт с ИП Тимургалиевым А.Н. от 20.10.2025 № 0140600021725000074-01 на сумму 367 189,96 рублей
						федеральны й бюджет	0,00				
						областной бюджет	0,00				
						местный бюджет	367 189,96	367 189,96	100%		
						внебюджетн ые источники	0,00				
5	ППМИ	Заместитель заведующего отделом градостроител ьства,	2025	2025	2025	2025	всего	1 958 792,00	1 916 144,57	97,82%	
							федеральны й бюджет	0,00			

		архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна					областной бюджет	1 252 837,00	1 245 225,45	99,39%	
							местный бюджет	705 955,00	670 919,12	95,04%	
							внебюджетные источники	0,00			
5. 1.	Ремонт водопроводов ул.Строителей, ул.Свободы с.Красное	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	538 516,00	535 733,51	99,48%	Заключен контракт от 10.04.2025 № 0140600021725000024-01 с МУП Коммуналсервис п/п № 0000-002193 от 08.09.2025 на сумму 187 717,51, п/п № 0000-002198 от 08.09.2025 на сумму 197 971,78, п/п № 0000-002278 от 16.09.2025 на сумму 337 761,73 Заключен контракт от 18.04.2025 № 0140600021725000028-01 с ООО "СТРОЙПРОФИ" п/п № 0000-002197 от 08.09.2025 на сумму 8 500,00
							федеральный бюджет	0,00			
							областной бюджет	339 516,00	337 761,73	99,48%	
							местный бюджет	199 000,00	197 971,78	99,48%	
							Внебюджетные источники	0,00			
5. 2.	Ремонт водопроводов ул.Центральная дер.Индыгойка	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова	2025	2025	2025	2025	всего	1 389 321,00	1 380 411,06	99,36%	МК от 08.04.2025 № 01406000021725000021-01 с ООО "Торгово-строительная компания индустрия" п/п № 0000-002195 от 08.09.2025 на сумму 444 656,67 п/п № 0000-002199 от 08.09.2025 на сумму 1 290,67 п/п №
							федеральный бюджет	0,00			
							областной бюджет	913 321,00	907 463,72	99,36%	

		Марина Анатольевна					местный бюджет	476 000,00	472 947,34	99,36%	0000-002279 от 16.09.2025 на сумму 907 463,72 МК от 11.04.2025 № 01406000021725000025-01 с ООО "СТРОЙПРОФИ" п/п № 0000-002196 от 08.09.2025 на сумму 27 000,00
						внебюджетн ые источники	0,00				
5. 3.	Обустройство центральной площади, ул.Комарова, между д.1а и д.№13, пгт.Лебяжье	Заместитель заведующего отделом градостроител ьства, архитектуры и жизнеобеспе чения Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	26 971,00	0,00	0,00%	
						федеральны й бюджет	0,00				
						областной бюджет	0,00				
						местный бюджет	26 971,00	0,00	0,00%		
						внебюджетн ые источники	0,00				
5. 4.	Ремонт участка водопровода ул.Солнечная , д.Михеевщин а	Заместитель заведующего отделом градостроител ьства, архитектуры и жизнеобеспе чения Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	1 221,00	0,00	0,00%	
						федеральны й бюджет	0,00				
						областной бюджет	0,00				
						местный бюджет	1 221,00	0,00	0,00%		
						внебюджетн ые источники	0,00				
5. 5.	Ремонт водопровода ул.Школьная, д.Индыгойка	Заместитель заведующего отделом градостроител ьства, архитектуры и	2025	2025	2025	2025	всего	1 633,00	0,00	0,00%	
						федеральны й бюджет	0,00				
						областной бюджет	0,00				

		жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна					местный бюджет	1 633,00	0,00	0,00%	
							внебюджетные источники	0,00			
5. 6.	Ремонт участков водопровода ул. Молодёжная, ул. Сводобы, ул. Лаптева, с. Лаж	Заместитель заведующего отделом градостроитель ства, архитектуры и жизнеобеспече ния Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	1 130,00	0,00	0,00%	
							федеральны й бюджет	0,00			
							областной бюджет	0,00			
							местный бюджет	1 130,00	0,00	0,00%	
							внебюджетные источники	0,00			
6.	Реализация программы формирование современной городской среды	Заместитель заведующего отделом градостроитель ства, архитектуры и жизнеобеспече ния Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	3 030 304,00	3 030 304,00	100,00%	
							федеральны й бюджет	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%	
							областной бюджет	30 000,00	30 000,00	100,00%	
							местный бюджет	30 304,00	30 304,00	100,00%	
							внебюджетные источники	0,00	0,00		
6. 1.	Обустройство пешеходной зоны по ул. Комсомольско й, от ул. Коммуны до д. 22	Заместитель заведующего отделом градостроитель ства, архитектуры и жизнеобеспече ния Прозорова	2025	2025	2025	2025	всего	2 314 861,15	2 314 861,15	100,00%	
							федеральны й бюджет	2 268 794,69	2 268 794,69	100,00%	
							областной бюджет	22 917,12	22 917,12	100,00%	
							местный бюджет	23 149,34	23 149,34	100,00%	
											Заключен контракт от 28.03.2025 № 0340200003325002197-01 с ИП Чаталян К.М. п/п № 0000-001857 от 31.07.2025

		Марина Анатольевна					внебюджетн ые источники	0,00			
6. 2.	Обустройство пешеходной зоны между д.22 по ул. Комсомольско й и д.41 по ул. Кооперативно й	Заместитель заведующего отделом градостроител ьства, архитектуры и жизнеобеспече ния Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	451 223,90	451 223,90	100,00%	Заключен контракт от 28.04.2025 № 0340200003325004396-01 с ИП Чаталян К.М. п/п № 0000-001855 от 31.07.2025
							федеральны й бюджет	442 244,40	442 244,40	100,00%	
							областной бюджет	4 467,12	4 467,12	100,00%	
							местный бюджет	4 512,38	4 512,38	100,00%	
							внебюджетн ые источники	0,00			
6. 3.	Обустройство освещения пешеходной зоны между д.22 по ул. Комсомольско й и д.41 по ул. Кооперативно й	Заместитель заведующего отделом градостроител ьства, архитектуры и жизнеобеспече ния Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	264 218,95	264 218,95	100,00%	Заключен контракт с ООО «АДАМАНТ» № 0340200003325013031-01 от 21.10.2025 «Обустройство освещения пешеходной зоны между д. 22 по ул. Комсомольской и д. 41 по ул. Кооперативной. На сумму 264 218 ,95
							федеральны й бюджет	258 960,91	258 960,91	100,00%	
							областной бюджет	2 615,76	2 615,76	100,00%	
							местный бюджет	2 642,28	2 642,28	100,00%	
							внебюджетн ые источники	0,00			
7	Народный бюджет	Заместитель заведующего отделом градостроител ьства, архитектуры и жизнеобеспече ния Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	4 000 000,00	3 970 016,27	99,25%	
							федеральны й бюджет	0,00			
							областной бюджет	2 000 000,00	1 985 008,13	99,25%	
							местный бюджет	2 000 000,00	1 985 008,14	99,25%	
							внебюджетн ые источники	0,00			

7. 1.	Обустройство тротуаров по ул. Комарова пгт Лебяжье	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	4 000 000,00	3 970 016,27	99,25%	Заключен контракт от 12.05.2025 № 0340200003325005210-01 На обустройство тротуаров по ул. Комарова, пгт Лебяжье на сумму 3 560 000,00 - оплата 1 985 008,14 от 05.06.2025, 06.06.2025; - оплата 1 985 008,13 от 19.06.2025.
							федеральный бюджет	0,00			
							областной бюджет	2 000 000,00	1 985 008,13	99,25%	
							местный бюджет	2 000 000,00	1 985 008,14	99,25%	
							внебюджетные источники	0,00			
8.	Мероприятия, посвященные празднованию Юбилейных дат муниципальных образований Кировской области	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	МК от 26.06.2025 № 0140600021725000046-01 с ИП Хачатарян О.Н. п/п № 0000-001840 от 29.07.2025
							федеральный бюджет	0,00			
							областной бюджет	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	
							местный бюджет	0,00			
							внебюджетные источники	0,00			
8. 1.	Благоустройство территории перед зданием Лебяжского Дома культуры с целью подготовки к празднованию 420-летнего юбилея пгт Лебяжье	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	
							федеральный бюджет	0,00			
							областной бюджет	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	
							местный бюджет	0,00			
							внебюджетные источники	0,00			
9.	Средства самообложения	Заместитель заведующего	2025	2025	2025	2025	всего	200 000,00	150 000,00	75,00%	

	я граждан, зачисляемые в бюджет Лебяжского муниципального округа	отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна					федеральный бюджет	0,00	0,00		
							областной бюджет	90 000,00	90 000,00	100,00%	
							местный бюджет	110 000,00	60 000,00	54,54%	
							внебюджетные источники	0,00	0,00		
9.1.	Благоустройство на территории кладбища села Боровково, обустройство подъездных путей к кладбищу села Боровково	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	150 000,00	150 000,00	100,00%	Заключен контракт с ИП Петров Д.А. от 29.07.2025 № 0140600021725000049-01 п/п № 0000-001925 от 08.08.2025, п/п № 0000-001924 от 08.08.2025
							федеральный бюджет	0,00			
							областной бюджет	90 000,00	90 000,00	100,00%	
							местный бюджет	60 000,00	60 000,00	100,00%	
							внебюджетные источники	0,00			
9.2	Благоустройство на территории кладбища и ремонт забора кладбища села Кузнецово.	Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Прозорова Марина Анатольевна	2025	2025	2025	2025	всего	50 000,00	0,00	0,00%	
							федеральный бюджет	0,00	0,00		
							областной бюджет	0,00	0,00		
							местный бюджет	50 000,00	0,00	0,00%	
							внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00%	
10	Заключение договора на проект формирование	Заместитель заведующего отделом градостроител	2025	2025	2025	2025	всего	600 000,00	600 000,00	100%	ИП Губин Иван Владимирович договор № 107 от 01.12.2025 Платежное поручение
							федеральный бюджет	0,00	0,00		

	комфортной городской сред	ьства, архитектуры и жизнеобеспече ния Прозорова Марина Анатольевна					областной бюджет	0,00	0,00	№ 0000-03365 от 25.12.2025	
							местный бюджет	600 000,00	600 000,00		100%
							внебюджетн ые источники	0,00	0,00		

Сведения

О достижении целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, секторного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей эффективности			
			2024 год факт	2025 год		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
				План	факт	
1.	«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территории Лебяжского муниципального округа»					
1.1.	доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	28,4	28,4	28,4	
1.2.	доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	9,1	9,1	9,1	
1.3.	количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения	единиц	0,33	0,31	0,39	
1.4.	Количество реализованных проектов ППМИ	единиц	4	2	2	
1.5.	Количество социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета	единиц	0	1	1	
1.6.	количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий	единиц	0	2	2	