КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 2021-2022 годах»

пгт Лебяжье 15.08.2022 г.

Контрольно-счетной комиссией Лебяжского района в 2022 году проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 2021-2022 годах».

Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области

В 2021 году на территории Лебяжского района было реализовано 6 проектов по поддержке местных инициатив:

- «Ремонт участка дороги по ул. Мира от д. 69 до д. 103, с. Кузнецово»;
- «Дорога, продлевающая жизнь деревне, ремонт проезжей части ул. Центральная от д. 7 до д. 22, ул. Заречная от д. 12 до д. 38, дер. Изиморка»;
- «Ремонт водопровода от водонапорной башни до д. 39, дер. Васичи»;
- «Ремонт участка водопровода протяженностью 280 м с заменой насоса и щита управления дер. Большие Шоры»;
- «Ремонт участка водопровода протяженностью 572 м по ул. Центральной и 636 м по ул. Молодёжной, дер. Елизарово»;
- «Ремонт водопроводных колодцев с установкой задвижек с. Синцово».

На оплату реализованных в 2021 году 6 объектов ППМИ было направлено 3 000,2 тыс. руб. бюджетных средств, из них:

- 1 924,0 тыс. руб. - средств субсидии из областного бюджета;
- 338,7 тыс. руб. - средства бюджета поселения;
- 737,5 тыс. руб. - средства населения и спонсоров.

В ходе контрольного мероприятия установлено:

По двум проектам: д. Васичи и д. Б-Шоры отмечены недостатки при составлении проектно-сметной документации: не предусмотрен весь перечень работ, необходимый для реализации проекта, а также несоответствие оборудования по техническим характеристикам, требующее установку в ходе реализации проекта. В результате чего не в полном объёме решена проблема, определенная населением. Впоследствии это привело к приемке и оплате невыполненных работ, приобретению не востребованного оборудования, нецелевому расходованию бюджетных средств в сумме 84 477 рублей.

На момент проведения проверки цель инициативного проекта «Ремонт водопровода от водонапорной башни до д. 39, дер. Васичи» не достигнута. В результате расходы, произведенные администрацией Лебяжского района на реализацию данного проекта в сумме 162 404 руб. являются неэффективными.

В ходе реализации проекта «Ремонт участка водопровода протяженностью 280 м с заменой насоса и щита управления дер. Большие Шоры» было приобретено оборудование в сумме 89 000 руб., которое на момент проверки не востребовано, что нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств. В результате расходы, произведенные администрацией Лебяжского района в сумме 89 000 руб. являются неэффективными.

В нарушение п. 99 Инструкции №157н администрацией Лебяжского района не было принято к бухгалтерскому учету оборудование, требующее монтажа, приобретенное в рамках реализации ППМИ «Ремонт участка водопровода протяженностью 280м, с заменой насоса и щита управления дер. Большые Шоры» на сумму 130 580 рублей.

Нарушены сроки выполнения работ подрядчиком в Лажском сельском поселении по 2 проектам на 89 дней. Претензионная работа администрацией Лажского сельского поселения проведена в полном объёме, в результате в бюджет поселения поступила от подрядчика неустойка в сумме 39 768,72 руб.

Установлены факты несвоевременной оплаты администрацией Лебяжского района выполненных работ за счет средств областной субсидии, что создает риск возникновения дополнительных расходов заказчика в случае предъявления подрядчиком штрафных санкций.

Установлены нарушения наличия и качества исполнительной документации, а именно: допущены нарушения при заполнении общего журнала работ, отсутствие документов, подтверждающих качество применяемых материалов при выполнении работ.

Администрацией Лебяжского района не была соблюдена процедура информирования населения о суммах сэкономленных средств по результатам реализации ППМИ в соответствии с требованиями действующего НПА, в результате чего права жителей д. Елизарово и д. Б. Шоры были ущемлены.

Администрацией Лебяжского района нарушены требования порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, в результате чего МУП «Коммунсервис» допущено расходование бюджетных средств в сумме 27 450 руб. на цели, не предусмотренные Соглашением, что в соответствии с п. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ признается нецелевым использованием бюджетных средств.

В числе прочих нарушений отмечено несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа» должностными лицами администрации Лебяжского муниципального округа.

В адрес главы Лебяжского муниципального округа направлено представление об устранении выявленных нарушений.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу Лебяжского муниципального округа, главе Лебяжского муниципального округа, в прокуратуру Лебяжского района.

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Лебяжского муниципального округа О.Н. Плотникова